

附件 2

黄石市财政项目支出绩效评价报告  
(2019 年度)

项目名称：生产司法楼及附属工程

项目单位：黄石市强制隔离戒毒所

主管部门：黄石市司法局

2020 年 7 月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### (一) 项目立项背景和依据

根据司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、黄石市发展和改革委员会文件（黄发改投[2009]438号）、西塞山区棚改项目内企业征收补偿协议及明细表，为贯彻落实建立全国统一的司法行政戒毒工作模式，实现场所分期分区管理，设立了生产习艺楼及附属工程项目。

### (二) 项目资金来源和使用情况

1. 来源：西塞山区棚改项目内企业征收补偿款 1150 万元。
2. 使用情况：年初预算资金为 1150 万元，全年实际使用 262.82 万元，全部用建设生产习艺楼及附属工程。

### (三) 项目实施情况

2019 年我所取得西塞山区棚改项目征收补偿款非税收入 1150 万元，市财政将此款项拨付给我所用于生产习艺楼及附属工程的建设。截止到年末，施工单位已完成生产习艺楼的桩基工程，部分土方，地下室主体及防水。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### (一) 项目绩效目标

生产习艺楼及附属工程资金全部用于项目支出，保障项目效益最大化。

### (二) 项目绩效评价目的

确保项目资金的科学化、合理化运用，保障生产习艺楼及附属工程的施工进度。

### （三）绩效分析

由于建设地点的地质条件复杂，出现了地下溶洞、山体滑坡等地质问题，严重阻碍了工程建设进度，全年支付工程款 262.82 万元，预算完成率 22%。

### （四）评价结论

由于地下溶洞、山体滑坡等地质问题的影响，工程建设进度较慢。

## 三、存在的问题和建议

2019 年生产习艺楼及附属工程项目资金存在预算完成率不高的问题，主要原因是工程建设过程中，遇到了地下溶洞、山体滑坡等地质问题，建设单位无法继续施工，停工了数月待山体滑坡治理完毕后才复工，导致工程建设进度较慢。建议在工程建设过程中提前预警，做好预防措施，加快建设进度，保质保量完成年度目标。